

Weißeritzgymnasium

Schulleitung



Information an die Schulgemeinschaft

Freital, am 13.11.2017

Generalsanierung Hauptgebäude: aktuelle Termine und Besonderheiten

1. Aufstellung der Container

- **ab 13.11.17** Beräumung des Container-Platzes
- **ab 20.11.2017 bis Mitte Dezember** Start der Vorbereitungen ELT/Wasser:
 - dazu **vom 20.11. bis 28.11. Sperrung Parkplatz** hinter Pesta
 - Verlegungen von Zugängen Schulgebäude und Hof
 - Bohr-/Erdarbeiten für Elektro-/Wasserleitungen
 - Beräumung des Platzes (s. Basketballkorb, Häuschen u.a.)
 - Verpflanzungen von Bäumen und Sträuchern (s. Johanna-Gelände)
→ hier kommt es zu kurzzeitigen Lärmbelästigungen!
- **ab Mitte Januar 2018** Verlegung Fußgängerüberweg von Krö zur Pesta
- **ca. 15.01. – 26.01.2018** Aufstellung und Einrichtung der Container
- **Anfang Februar 2018** Baueinrichtung Gebäude Krö mit teilweiser Absperrung Parkplatz Krö, veränderten Wegen zur Pesta und Turnhalle

2. Umzug aus Krö in Pesta und Johanna

- 29.01. – 02.02.2018: Kompakte Woche
- 05.02. – 07.02.2018: Klassenstufe 12 mit abiturähnlichen Klausuren in Johanna
- 05.02. – 08.02. 2018: evtl. Unterricht nach Kurzstunden- bzw. Sonderplan wegen Umzugsvorbereitungen
- 09.02.17: Ausgabe Halbjahres-Infos/Zeugnisse nach Sonderplan
- **05.02. – 09.02.2018:** Vorbereitung des Umzugs durch die Firmen
- **08./09.02.2018:** Umbau-Maßnahmen in Pesta und Johanna: Vorbereitung der Räume für Schulleitung und Verwaltung (P 111 bis P114) sowie des Info-Kabinetts (J 108)
- **12.02. - 16.02.2018:** Umzug in Container, Johanna und Pesta durch die Firmen
- **19.02. – 23.02.2018:** Einrichten durch die Fachschaften

Wir bitten um Beachtung der Hinweise, Termine und folgender Belehrungen dazu.

Herzliche Grüße

J. Ittermann, Schulleiterin